


<b>Dodávateľ</b> IČO: 34114891 BANCE-STAV, spol. s r.o. Partizánska 917/80 95701 Bánovce nad Bebravou Prevádzka: Peňažný ústav: UniCredit Bank, a.s. Číslo účtu/kód: 6625024018/1111 IBAN: SK081111000006625024018 DIČ: 2020417102 Stredisko: IČ DPH: SK2020417102 SWIFT: UNCRSKBX Okresný súd Trenčín. Oddiel: SRO vložka č.:477/R		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: OD/23/080</b> Variabilný symbol: 23080				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:OD/23/080  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00311260  Obec Veľké Chlievany Veľké Chlievany 80 956 55 Veľké Chlievany DIČ: 2021054332 IČ DPH:				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Na základe Zmluvy o dielo č.1/2022/000147 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2022/000147 Vám fakturujeme stavebné práce podľa Súpisu vykonaných prác na projekte "Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany" SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody						
v sume:			1,000	18 385,86	20,00	22 063,03
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			18 385,86	3 677,17		22 063,03
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
<b>Celkom</b>			<b>18 385,86</b>	<b>3 677,17</b>		<b>22 063,03 EUR</b>
Ing. Miroslav Mikuš tel. 0905 352 680 e-mail: ing.mikus@bance-stav.sk  28.2023						
						
Vystavil: Katarína Mikušová						

YPFSM050100, 8.70.1107, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBECNÝ ÚRAD                  VEĽKÉ CHLIEVANY</b>	
Dátum: <b>02 -08- 2023</b>	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výdavok:

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany	JKSO	
Názov objektu	SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Veľké Chľevany	IČO	IČ DPH
Projektant	VODING-SK s.r.o.	00311260	2021054332
Zhotoviteľ	Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou	48116416	
Spracoval	Ing. Mikuš	34114891	SK2020417102
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.07.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 816,17	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 493,66	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 5 306,23	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 9 078,06	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 998,48			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 517,06			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 18 209,66	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Komplexnosť stavby 0,00	22	Ostatné náklady 176,20
<b>Projektant</b> 2.8.2023				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 18 385,86	
Objednávateľ 2.8.2023				24 DPH 20,00 % z 18 385,86 3 677,17	
Dátum a podpis				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 22 063,03</b>	
Zhotoviteľ 2.8.2023				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	



## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany  
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strachy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany  
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s r.o., Bánovce nad Bebravou  
 Miesto:

Spracoval: Ing. Mikulíš  
 Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>816,173</b>	<b>1 493,659</b>	<b>2 309,832</b>		<b>3,321</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>45,980</b>	<b>1 149,272</b>	<b>1 195,252</b>		<b>0,000</b>
1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,500	17,160	0,000	60,060	60,060	0,00000	0,000
2	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	m3	11,700	53,460	0,000	625,482	625,482	0,00000	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, homina 3 do 100 m3	m3	6,480	54,120	0,000	350,698	350,698	0,00000	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	18,180	3,080	0,000	55,994	55,994	0,00000	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,180	0,870	0,000	15,817	15,817	0,00000	0,000
6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	18,180	1,230	0,000	22,361	22,361	0,00000	0,000
7	5833752900	Štrkopiesok predrvený 0-45 N	m3	0,648	17,068	11,060	0,000	11,060	0,00000	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800	10,478	0,000	18,860	18,860	0,00000	0,000
9	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	1,800	19,400	34,920	0,000	34,920	0,00000	0,000
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>108,514</b>	<b>43,005</b>	<b>151,519</b>		<b>0,000</b>
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,600	32,939	108,514	43,005	151,519	0,00000	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>81,725</b>	<b>24,574</b>	<b>106,299</b>		<b>2,820</b>
11	584251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,500	3,900	11,620	2,030	13,650	0,30360	1,063
12	573111113	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	3,500	0,740	2,240	0,350	2,590	0,00652	0,023

## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany

Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany

Zhotoviteľ: Bance-stav, s r.o., Bánovce nad Bebravou

Miesto:

Spracoval: Ing. Mikuš

Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
13	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhuťnením, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	3,500	8,811	28,105	2,734	30,839	0,12088	0,423
14	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	3,500	16,920	39,760	19,460	59,220	0,37460	1,311
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>552,054</b>	<b>111,869</b>	<b>663,923</b>		<b>0,501</b>
15	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	23,250	0,090	0,233	1,860	2,093	0,00000	0,000
16	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	23,250	1,020	23,715	0,000	23,715	0,00028	0,007
17	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	11,840	1,900	9,940	11,840	0,00072	0,001
18	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s.r.o.	ks	1,000	78,600	78,600	0,000	78,600	0,00233	0,002
19	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	25,440	25,440	0,000	25,440	0,00214	0,002
20	891269111	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocele., plast., DN 100	ks	1,000	29,220	0,190	29,030	29,220	0,00000	0,000
21	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálny navrhávací pás závitový výstup DN 100-1" Hawle s.r.o.	ks	1,000	58,380	58,380	0,000	58,380	0,00250	0,003
22	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	23,250	2,000	0,233	46,267	46,500	0,00000	0,000
23	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,250	0,420	0,233	9,532	9,765	0,00000	0,000
24	893810122	Osadenie vodomamej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	22,580	13,650	8,930	22,580	0,33953	0,340
25	2866111411.	Kompletná vodomamná plastová šachta s plast.poklopom	ks	1,000	321,700	321,700	0,000	321,700	0,08000	0,080
26	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	11,280	4,970	6,310	11,280	0,06156	0,062
27	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	22,810	22,810	0,000	22,810	0,00620	0,006

## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany  
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chľevany  
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou  
 Miesto:

Spracoval: Ing. Mikulíš  
 Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>27,900</b>	<b>84,700</b>	<b>112,600</b>		<b>0,000</b>
28	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	4,800	2,900	45,100	48,000	0,00000	0,000
29	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	6,460	25,000	39,600	64,600	0,00002	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>80,239</b>	<b>80,239</b>		<b>0,000</b>
30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,321	24,161	0,000	80,239	80,239	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>5 306,229</b>	<b>9 078,059</b>	<b>14 384,288</b>		<b>1,370</b>
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>240,160</b>	<b>29,960</b>	<b>270,120</b>		<b>0,022</b>
31	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,300	0,220	3,080	3,300	0,00004	0,000
32	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	10,610	10,610	0,000	10,610	0,00004	0,000
33	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3,310	0,220	3,090	3,310	0,00004	0,000
34	5511130120	Vypúšťací guľový ventil, 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	1,000	17,240	17,240	0,000	17,240	0,00046	0,000
35	722221099	Vodomerná zostava		1,000	135,060	120,080	14,980	135,060	0,01085	0,011
36	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,310	0,220	3,090	3,310	0,00004	0,000
37	5511872280	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	34,840	34,840	0,000	34,840	0,00067	0,001
38	5511873420	Sada pre pripojenie 3/4", kompletácia	sada	1,000	50,410	50,410	0,000	50,410	0,00600	0,006
39	722263416	Montáž vodomernu závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	12,040	6,320	5,720	12,040	0,00274	0,003



## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany

Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany

Zhotoviteľ: Bance-stav, s r o , Bánovce nad Bebravou

Miesto:

Spracoval: Ing. Mikuláš

Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
40	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00082	0,001
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zariad. predmety</b>				<b>2 660,550</b>	<b>566,550</b>	<b>3 227,100</b>		<b>0,011</b>
41	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	súb.	5,000	123,490	60,550	556,900	617,450	0,00227	0,011
42	54119411501	Ohrievače Gamat	ks	5,000	520,000	2 600,000	0,000	2 600,000	0,00000	0,000
43	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	32,175	0,300	0,000	9,650	9,650	0,00000	0,000
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>778,569</b>	<b>1 398,788</b>	<b>2 177,357</b>		<b>0,625</b>
44	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	41,000	3,000	0,000	123,000	123,000	0,00000	0,000
45	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	700,350	0,700	0,000	490,245	490,245	0,00000	0,000
46	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,121	686,887	770,000	0,000	770,000	0,55000	0,617
47	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	200,100	1,200	0,000	240,120	240,120	0,00000	0,000
48	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	41,000	13,512	8,569	545,423	553,992	0,00021	0,009
<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>558,229</b>	<b>772,121</b>	<b>1 330,350</b>		<b>0,332</b>
49	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,000	5,000	0,000	15,000	15,000	0,00000	0,000
50	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	51,000	2,000	0,000	102,000	102,000	0,00000	0,000
51	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	57,000	0,500	0,000	28,500	28,500	0,00000	0,000
52	764352227	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové pokrúhové r.š. 330 mm	m	51,000	7,400	114,291	263,109	377,400	0,00247	0,126

## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany  
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chľevany

Zhotoviteľ: Banca-stav, s r.o., Bánovca nad Bebravou

Mesto:

Spracoval: Ing. Mikúš

Dátum: 24. 7. 2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
53	764358202	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1200 mm	ks	57,000	5,000	71,421	213,579	285,000	0,00294	0,168
54	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	9,000	3,150	14,850	18,000	0,00011	0,000
55	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,000	2,576	9,424	12,000	0,00002	0,000
56	5534414260	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 330 mm, č. CL 33 PZ	ks	4,000	3,500	14,000	0,000	14,000	0,00007	0,000
57	764359331	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	1,000	14,000	4,156	9,844	14,000	0,00004	0,000
58	5534414430	Odkvapové systémy - POZINK, roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútorý, č. RA 33, RI 33 PZ	ks	1,000	29,000	29,000	0,000	29,000	0,00062	0,001
59	764359342	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	57,000	1,500	13,851	71,649	85,500	0,00017	0,010
60	5534414200	Odkvapové systémy - POZINK, hák na krokvu, r.š. 330 mm, č. HP-K 33 25/5 PZ	ks	57,000	5,000	285,000	0,000	285,000	0,00042	0,024
61	764359386	Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	2,000	5,000	2,784	7,216	10,000	0,00014	0,000
62	5534414400	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík zberný 120 mm, č. KL ZBER - D 120 PZ	ks	2,000	9,000	18,000	0,000	18,000	0,00175	0,004
63	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,445	1,900	0,000	36,950	36,950	0,00000	0,000
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>						<b>723,362</b>	<b>6 031,761</b>	<b>6 755,123</b>	<b>0,110</b>	
64	765311813	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m2, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	200,100	2,000	0,000	400,200	400,200	0,00000	0,000
65	765312395	Montáž keramickej krytiny ako TONDACH, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	200,100	31,210	723,362	5 521,759	6 245,121	0,00055	0,110
66	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	6,100	0,000	109,802	109,802	0,00000	0,000

## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany  
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chľevany  
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s r.o., Bánovce nad Bebravou  
 Miesto:

Spracoval: Ing. Mikuláš  
 Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>345,359</b>	<b>278,879</b>	<b>624,238</b>		<b>0,270</b>
67	766421221	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	m2	27,600	10,000	0,911	275,089	276,000	0,00004	0,001
68	6119200049	Tatranský profil červený smrek hr. 15 mm x B=96 mm I. trieda	m2	28,704	12,000	344,448	0,000	344,448	0,00936	0,269
69	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,732	0,801	0,000	3,790	3,790	0,00000	0,000
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>998,477</b>	<b>693,264</b>	<b>1 691,741</b>		<b>0,424</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>994,989</b>	<b>511,019</b>	<b>1 506,008</b>		<b>0,419</b>
70	91001R1	Rozvádzač RS + náplň		1,000	240,330	211,834	28,496	240,330	0,00500	0,005
71	91002R2	El. inštalácia tr. EIM 16mm	m	100,000	0,513	39,000	12,300	51,300	0,00153	0,153
72	91003R3	El. inštalácia tr. EIM 20mm	m	20,000	0,653	4,360	8,700	13,060	0,00055	0,011
73	91004R4	Krabica inšt. vrátane svoriek KP68	m	38,000	2,473	34,276	59,698	93,974	0,00004	0,002
74	91005R5	Kábel CYKY - J 3Ax1,5 mm2	m	50,000	0,462	8,350	14,750	23,100	0,00012	0,006
75	91006R6	Kábel CYKY - J 3Cx1,5 mm2	m	100,000	0,513	21,600	29,700	51,300	0,00014	0,014
76	91007R7	Kábel CYKY - J 3Cx2,5 mm2	m	150,000	0,700	43,800	61,200	105,000	0,00012	0,018
77	91008R8	Kábel CYKY - J 5Cx2,5 mm2	m	25,000	0,933	15,300	8,025	23,325	0,00028	0,007
78	91009R9	Kábel CY - 10 mm2 zel.žltý	m	20,000	0,840	11,020	5,780	16,800	0,00028	0,006
79	91010R10	Vypínač č.1 10A 220V	ks	11,000	1,680	13,805	4,675	18,480	0,00023	0,003
80	91011R11	Vypínač č.6 10A 220V	ks	2,000	1,820	2,720	0,920	3,640	0,00023	0,000
81	91012R12	Sporákový vypínač č.6 15A 400V	ks	1,000	10,826	9,796	1,030	10,826	0,00040	0,000
82	91013R13	Zásuvka 16A 230V IP20	ks	16,000	2,753	39,392	4,656	44,048	0,00022	0,004
83	91014r14	Svietidlo s vybavením roto podľa vlastného výberu 11 ks	kpl	561,640	1,000	539,736	21,904	561,640	0,00034	0,191
84	91015R15	Výsek do steny	m	120,000	1,190	0,000	142,800	142,800	0,00000	0,000



## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ


Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany  
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany  
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou  
 Miesto:

Spracoval: Ing. Mikulš  
 Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
85	91016R16	Výsek pod krabice	ks	38,000	1,633	0,000	62,054	62,054	0,00000	0,000
86	91017R17	Podružný materiál	%	18,050	2,456	0,000	44,331	44,331	0,00000	0,000
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>						<b>3,488</b>	<b>6,045</b>	<b>9,533</b>		<b>0,005</b>
87	460490012	Rozvinuté a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	23,250	0,260	0,000	6,045	6,045	0,00000	0,000
88	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	23,250	0,150	3,488	0,000	3,488	0,00020	0,005
<b>OST Ostatné práce</b>						<b>0,000</b>	<b>176,200</b>	<b>176,200</b>		<b>0,000</b>
89	HZS	Demontáž elektroinštalácie	hod	12,000	7,600	0,000	91,200	91,200	0,00000	0,000
90	HZS-001	Revízie	hod	10,000	8,500	0,000	85,000	85,000	0,00000	0,000
<b>Celkom</b>						<b>7 120,879</b>	<b>11 264,982</b>	<b>18 385,861</b>		<b>5,115</b>

2.8.2023

  
**BANCE STAV**  
 Partizánska 917/80  
 997 01 Bánovce nad Bebravou  
 IČO: 34 114 89; IČ DPH: SK202041710;  
 Registračný úrad: súd Trenčín  
 Oddelenie: súdny exekútor

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chlievany

Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany

Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Miesto:

Spracoval: Ing. Mikuiš

Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 309,832</b>	<b>3,321</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>1 195,252</b>	<b>0,000</b>
1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	3,500	17,160	60,060	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,700	53,460	625,482	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,480	54,120	350,698	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	18,180	3,080	55,994	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,180	0,870	15,817	0,000
6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,180	1,230	22,361	0,000
7	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m <sup>3</sup>	0,648	17,068	11,060	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	1,800	10,478	18,860	0,000
9	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m <sup>3</sup>	1,800	19,400	34,920	0,000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>151,519</b>	<b>0,000</b>
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	4,600	32,939	151,519	0,000
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>106,299</b>	<b>2,820</b>
11	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	3,500	3,900	13,650	1,063
12	573111113	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,500	0,740	2,590	0,023
13	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	3,500	8,811	30,839	0,423
14	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	3,500	16,920	59,220	1,311
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>663,923</b>	<b>0,501</b>
15	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	23,250	0,090	2,093	0,000
16	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	23,250	1,020	23,715	0,007
17	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	11,840	11,840	0,001
18	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s.r.o.	ks	1,000	78,600	78,600	0,002
19	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	25,440	25,440	0,002
20	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	29,220	29,220	0,000
21	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálny navrtávací pás závitový výstup DN 100-1" Hawle s.r.o.	ks	1,000	58,380	58,380	0,003
22	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	23,250	2,000	46,500	0,000
23	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,250	0,420	9,765	0,000
24	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	22,580	22,580	0,340

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	2866111411.	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom	ks	1,000	321,700	321,700	0,080
26	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	11,280	11,280	0,062
27	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	22,810	22,810	0,006

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 112,600 0,000**

28	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	4,800	48,000	0,000
29	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	6,460	64,600	0,000

**99 Presun hmôt HSV 80,239 0,000**

30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,321	24,161	80,239	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 14 384,288 1,370**

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 270,120 0,022**

31	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,300	3,300	0,000
32	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	10,610	10,610	0,000
33	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3,310	3,310	0,000
34	5511130120	Vypúšťací guľový ventil, 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	1,000	17,240	17,240	0,000
35	722221099	Vodomerná zostava		1,000	135,060	135,060	0,011
36	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,310	3,310	0,000
37	5511872280	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	34,840	34,840	0,001
38	5511873420	Sada pre pripojenie 3/4", kompletacia	sada	1,000	50,410	50,410	0,006
39	722263416	Montáž vodomeru závit. jednotlivokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	12,040	12,040	0,003
40	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	0,000	0,000	0,001

**725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 3 227,100 0,011**

41	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	súb.	5,000	123,490	617,450	0,011
42	54119411501	Ohrievače Gamat	ks	5,000	520,000	2 600,000	0,000
43	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	32,175	0,300	9,650	0,000

**762 Konštrukcie tesárske 2 177,357 0,625**

44	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	41,000	3,000	123,000	0,000
45	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	700,350	0,700	490,245	0,000
46	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,121	686,887	770,000	0,617
47	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	200,100	1,200	240,120	0,000
48	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	41,000	13,512	553,992	0,009

**764 Konštrukcie klampiarske 1 330,350 0,332**

49	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,000	5,000	15,000	0,000
50	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	51,000	2,000	102,000	0,000
51	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	57,000	0,500	28,500	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,000	7,400	377,400	0,126
53	764358202	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1200 mm	ks	57,000	5,000	285,000	0,168
54	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	9,000	18,000	0,000
55	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,000	12,000	0,000
56	5534414260	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 330 mm, č. CL 33 PZ	ks	4,000	3,500	14,000	0,000
57	764359331	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	1,000	14,000	14,000	0,000
58	5534414430	Odkvapové systémy - POZINK, roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútrošný, č. RA 33, RI 33 PZ	ks	1,000	29,000	29,000	0,001
59	764359342	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	57,000	1,500	85,500	0,010
60	5534414200	Odkvapové systémy - POZINK, hák na krokvu, r.š. 330 mm, č. HP-K 33 25/5 PZ	ks	57,000	5,000	285,000	0,024
61	764359386	Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	2,000	5,000	10,000	0,000
62	5534414400	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík zberný 120 mm, č. KL ZBER - D 120 PZ	ks	2,000	9,000	18,000	0,004
63	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,445	1,900	36,950	0,000

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 6 755,123 0,110**

64	765311813	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m <sup>2</sup> , na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m <sup>2</sup>	200,100	2,000	400,200	0,000
65	765312395	Montáž keramickej krytiny ako TONDACH, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m <sup>2</sup>	200,100	31,210	6 245,121	0,110
66	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	6,100	109,802	0,000

**766 Konštrukcie stolárske 624,238 0,270**

67	766421221	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	27,600	10,000	276,000	0,001
68	6119200049	Tatranský profil červený smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda	m <sup>2</sup>	28,704	12,000	344,448	0,269
69	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,732	0,801	3,790	0,000

**M Práce a dodávky M 1 691,741 0,424**

**21-M Elektromontáže 1 506,008 0,419**

70	91001R1	Rozvádzač RS + náplň		1,000	240,330	240,330	0,005
71	91002R2	El. inštalácia tr. EIM 16mm	m	100,000	0,513	51,300	0,153
72	91003R3	El. inštalácia tr. EIM 20mm	m	20,000	0,653	13,060	0,011
73	91004R4	Krabica inšt. vrátane svoriek KP68	m	38,000	2,473	93,974	0,002
74	91005R5	Kábel CYKY - J 3Ax1,5 mm <sup>2</sup>	m	50,000	0,462	23,100	0,006
75	91006R6	Kábel CYKY - J 3Cx1,5 mm <sup>2</sup>	m	100,000	0,513	51,300	0,014
76	91007R7	Kábel CYKY - J 3Cx2,5 mm <sup>2</sup>	m	150,000	0,700	105,000	0,018
77	91008R8	Kábel CYKY - J 5Cx2,5 mm <sup>2</sup>	m	25,000	0,933	23,325	0,007
78	91009R9	Kábel CY - 10 mm <sup>2</sup> zel.žltý	m	20,000	0,840	16,800	0,006
79	91010R10	Vypínač č.1 10A 220V	ks	11,000	1,680	18,480	0,003
80	91011R11	Vypínač č.6 10A 220V	ks	2,000	1,820	3,640	0,000
81	91012R12	Sporákový vypínač č.6 15A 400V	ks	1,000	10,826	10,826	0,000
82	91013R13	Zásuvka 16A 230V IP20	ks	16,000	2,753	44,048	0,004
83	91014r14	Svietidlo s vybavením roto podľa vlastného výberu 11 ks	kpl	561,640	1,000	561,640	0,191
84	91015R15	Výsek do steny	m	120,000	1,190	142,800	0,000
85	91016R16	Výsek pod krabice	ks	38,000	1,633	62,054	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	91017R17	Podružný materiál	%	18,050	2,456	44,331	0,000

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 9,533 0,005**


87	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	23,250	0,260	6,045	0,000
88	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	23,250	0,150	3,488	0,005

**OST Ostatné práce 176,200 0,000**

89	HZS	Demontáž elektroinštalácie	hod	12,000	7,600	91,200	0,000
90	HZS-001	Revízie	hod	10,000	8,500	85,000	0,000

**Celkom 18 385,861 5,115**  
 DPH 20 % 3 677,170  
**Celkom s DPH 22 063,030**

2.8.2023

  
**BANCE STAV s.r.o.**  
 Partizánska 917/80  
 957 01 Bánovce nad Bebravou  
 IČ: 34 114 891 IČ DPH: SK2020417102  
 Registr.: Okresný súd Trenčín  
 Oddiel: SRO vložka 6:177/3